

函館市強靱化計画 重要業績評価指標 (KPI) 実績一覧

①都市・インフラ								
重要業績評価指標 (KPI)		基準値 R1	進捗状況					目標
			R2	R3	R4	R5	R6	
1	民間大規模建築物の耐震化率	46. 2%	83. 3%	100. 0%				100%
		(6/13棟)	(10/12棟)	(12/12棟)				(12/12棟)
		進捗率	66. 7%	100. 0%				R6
2	公立小中学校耐震化率	94. 3%	96. 8%	98. 3%	100. 0%			100%
		(183/194棟)	(180/186棟)	(170/173棟)	(175/175棟)			(175/175棟)
		進捗率	43. 9%	70. 2%	100. 0%			R4
3	橋梁長寿命化修繕計画における修繕実施率	7. 7%	18. 5%	21. 5%	29. 2%	36. 9%	44. 6%	50. 7%
		(5/65橋)	(12/65橋)	(14/65橋)	(19/65橋)	(24/65橋)	29/65橋)	(33/65橋)
		進捗率	25. 0%	32. 1%	50. 0%	67. 9%	85. 7%	R6
4	都市計画道路の整備率	76. 5%	80. 3%	80. 3%	80. 4%	80. 5%	80. 6%	80. 9%
		(169. 55/221. 51km)	(177. 95/221. 51km)	(177. 95/221. 51km)	(178. 19/221. 51km)	(178. 42/221. 51km)	(178. 44/221. 51km)	(179. 31/221. 51km)
		進捗率	86. 1%	86. 1%	88. 5%	90. 9%	91. 1%	R6
5	軌道改良延長	—	177. 4m	177. 4m	487. 4m	530. 1m	693. 3m	940m
		進捗率	18. 9%	18. 9%	51. 9%	56. 4%	56. 4%	R2-R6累計
6	浄水場耐震化率	15. 6%	15. 6%	45. 9%	45. 9%	45. 90%	45. 90%	79. 9%
		(20, 250/130, 000t)	(20, 250/130, 000t)	(45, 600/99, 300t)	(45, 600/99, 300t)	(45, 600/99, 300t)	(45, 600/99, 300t)	(98, 250/123, 000t)
		進捗率	0. 0%	47. 1%	47. 1%	47. 1%	47. 1%	R6

②市民生活								
重要業績評価指標 (KPI)		基準値 R1	進捗状況					目標
			R2	R3	R4	R5	R6	
7	要配慮者利用施設等における避難確保計画の策定率（洪水・土砂・火山）	0%	91.3%	97.0%	98.2%	98.7%	91.7%	100%
		(0/157施設)	(146/160施設)	(164/169施設)	(160/163施設)	(154/156施設)	(166/181施設)	
		進捗率	91.3%	97.0%	98.2%	98.7%	91.7%	R3
8	土砂災害警戒区域等の指定率	68.0%	82.6%	100.0%				100%
		(320/471箇所)	(389/471箇所)	(471/471箇所)				(471/471箇所)
		進捗率	45.7%	100.0%				R3
9	支援事業による防災士資格取得者数	23名	27名	29名	33名	37名	40名	52名
		(H30累計)						
		進捗率	13.8%	20.7%	34.5%	48.3%	58.6%	R6累計
10	リーダー養成研修参加人数	1,820名	1,881名	1,881名	1,974名	2,043名	2,113名	2,200名
		(H30累計)						
		進捗率	16.1%	16.1%	40.5%	58.7%	77.1%	R6累計

③行政機能								
重要業績評価指標 (KPI)		基準値 R1	進捗状況					目標
			R2	R3	R4	R5	R6	
11	他機関との訓練実施・参加回数	年10回程度	13回	14回	15回	14回	10回	増加
		進捗率	順調	順調	順調	順調	順調	R6
12	物資供給等に係る防災協定数	56協定	60協定	64協定	65協定	69協定	74協定	増加
		進捗率	順調	順調	順調	順調	順調	R6
13	ロードヒーティングの改修・修繕完了箇所数	1箇所	3箇所	4箇所	5箇所	5箇所	5箇所	8箇所
		進捗率	28.6%	42.9%	57.1%	57.1%	57.1%	R6累計
14	消防・救急車両の整備更新車両数	—	5台	10台	14台	18台	22台	32台
		進捗率	15.6%	31.3%	43.8%	56.3%	68.8%	R2-R6累計
15	新たな廃棄物処理施設の供用開始年度	R9	順調	順調	順調	順調	順調	計画どおり
		進捗率	順調	順調	順調	順調	順調	R6

④産業・経済								
重要業績評価指標 (KPI)		基準値 R1	進捗状況					目標
			R2	R3	R4	R5	R6	
16	新エネルギー導入補助制度申請数	714件 (H30累計)	807件	865件	999件	1,266件	1,537件	増加
		進捗率	順調	順調	順調	順調	順調	R6
17	遊休農地面積の割合	3.9% (79/2,019 ha)	3.4% (69/2,009 ha)	3.6% (69/1,940 ha)	2.4% (47/1,940 ha)	2.2% (43/1,940 ha)	1.7% (33/1,940 ha)	減少
		進捗率	順調	順調	順調	順調	順調	R6
18	臨港道路の耐震化実施延長	90m	207m	370m	401m	449m	500m	500m
		進捗率	28.5%	68.3%	75.9%	87.6%	100.0%	R4累計
19	耐震補強などの防災対策を実施した重要文化財建造物	—	1施設	2施設	2施設	3施設		3施設
		進捗率	33.3%	66.7%	66.7%	100.0%		R2-R6累計