

(様式1)

1. 施設整備計画の名称

函館市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

(担当)

函館市教育委員会生涯学習部施設課

住所：北海道函館市東雲町4番13号

電話：0138-21-3542

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年4月に教育委員会事務局で事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

計画期間終了後に、施設管理者等に聞き取りを行う等して、各施設の目標の達成状況を確認した。なお、評価結果は、当市のホームページにより公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標としていた各事業については、おおむね計画どおり達成できた。
各事業の実施により、児童・生徒の安全を確保することができたほか、施設の防災機能が強化されるなど、教育環境の充実が図られた。
今後においても、少子化に伴う学校再編の進捗状況を勘案し、計画的に整備を進めていくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎の耐震改修工事を計画どおり実施した。
また、非構造部材のうち、落下の危険度が高い外壁について改修工事を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化している校舎暖房設備については、ボイラーの更新やガスFF方式への変更、集中暖房設備の整備を実施した。

なお、柏野小学校と湯川中学校の暖房設備改修工事については、令和4年1月に施設整備計画に追加したところであるが、計画年度内での工事が未完了であり、令和4年度(2022年度)に事業を完了する予定。(令和4年度から令和6年度までの施設整備計画に登載済)

上記の2校以外については、計画どおり事業を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和3年度、函館市民プール50mプール棟天井の非構造部材である天井材等の改修を実施した。

なお、南茅部プールの改修工事については、令和4年1月に施設整備計画に追加したところであるが、計画年度内での工事が未完了であり、令和4年度(2022年度)事業を完了する予定。(令和4年度から令和6年度までの施設整備計画に登載済)

上記の南茅部プール以外については、計画どおり事業を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大森浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.6～R2.3	R1.11.14		R元年度に単費で実施
桔梗中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.6～R2.3	R1.12.16		R元年度に単費で実施
亀田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.10	R2.11.13		
北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R3.3	R2.12.11		
中の沢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.11～R3.3	R3.12.10		
磨光小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.11～R3.3	R3.10.29		
磨光小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R2.11～R3.3	R3.10.29		
柏野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	未完了	事業未完了のためR4年度に繰越	
湯川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	未完了	事業未完了のためR4年度に繰越	
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7～R1.12	R1.12.25		
戸倉中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7～R1.12	R1.12.26		
亀田小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.12	R2.12.14		
中部小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R3.3	R3.3.23		
本通小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.12	R2.12.25		
湯川小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.11～R3.3	R3.12.28		
高丘小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.11～R3.3	R3.12.13		
中部小学校	(2)	36	地震補強	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.23		
函館市民プール	(5)	25	屋内スライディング(耐震強化)	-	S	R3.3～R3.3	R4.3.11		
南茅部プール	(5)	25	屋内スライディング(耐震強化)	-	R	R4.2～R4.3	未完了	事業未完了のためR4年度に繰越	