

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月18日

|            |                                                   |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
|------------|---------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 函館港における国土強靱化に向けた港湾機能強化として実施する港湾施設の整備（防災・安全）（重点計画） |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）                              |  |     |   |     |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○                     |   |   |
| 交付対象       | 函館市                                               |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の目標      | 大規模災害発生時においても緊急物資や地域産品の確実な輸送強化を図るため、臨港道路の整備を推進する  |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                       |  | 530 | A | 530 | B | 0 | C | 0 | D | 0         | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                          |                |       |       |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                           | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                         | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                         | R03度当初         | R05度末 | R07度末 |
| 1  | 災害時における緊急物資等が輸送される跨線橋の耐震化率を100%にする      |                |       |       |
|    | 耐震化の完了した跨線橋の割合を算出する                     | 0%             | 0%    | 100%  |
|    | 耐震化の完了した跨線橋の割合＝耐震化の完了した跨線橋数／耐震化の必要な跨線橋数 |                |       |       |
| 2  | 災害時における緊急物資等が輸送される跨線橋の改良率を100%にする       |                |       |       |
|    | 改良の完了した跨線橋の割合を算出する                      | 0%             | 0%    | 100%  |
|    | 改良の完成した跨線橋の割合＝改良の完了した跨線橋数／改良の必要な跨線橋数    |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |

|                                       |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等                                   | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
| 函館市強靱化計画に基づき実施される要素事業：A02-001，A02-002 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|------------------------|------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名   | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 港湾事業    | A02-001 | 港湾                   | 北海道      | 函館市      | 直接       | 函館市 | 重要   | 改良   | 中央ふ頭地区道路（改良）<br>（耐震補強） | L＝500m           | 函館市／函館港<br>・中央ふ頭地区 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 218            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A02-002 | 港湾                   | 北海道      | 函館市      | 直接       | 函館市 | 重要   | 改良   | 中央ふ頭地区道路（改良）<br>（耐震補強） | L＝500m           | 函館市／函館港<br>・中央ふ頭地区 |            |   |   |   | ■ | 312            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  | 小計                 |            |   |   |   |   | 530            |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |

## 事後評価

### ○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

函館市港湾空港部において実施

事後評価の実施時期

事業終了後，令和８年９月

公表の方法

函館市港湾空港部ホームページ

### ○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・耐震化が必要な橋梁の耐震補強を行うことで，災害時における緊急輸送道路網の維持および緊急物資輸送の維持など港湾機能の強化が図られた。
- ・老朽化により機能が低下している橋梁の補修を実施しているが，一部を次期計画に移行して実施中である。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### ○特記事項（今後の方針等）

- ・老朽化により機能が低下している橋梁を，引き続き計画的な橋梁補修を実施し，港湾機能の強化を図る。

| ○目標値の達成状況 |            |      |                              |
|-----------|------------|------|------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）     |      |                              |
|           | 目標値／実績値    |      | 目標値と実績値に差が出た要因               |
| 1         |            |      |                              |
|           | 最 終<br>目標値 | 100% |                              |
|           | 最 終<br>実績値 | 100% |                              |
| 2         |            |      |                              |
|           | 最 終<br>目標値 | 100% | 事業を次期計画（重点計画）に移行し継続して実施中のため。 |
|           | 最 終<br>実績値 | 32%  |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |
|           |            |      |                              |