

(様式1)

1. 施設整備計画の名称

函館市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

函館市教育委員会生涯学習部施設課

住所：北海道函館市東雲町4番13号

電話：0138-21-3540

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年4月に教育委員会事務局で事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

計画期間終了後に、目標の達成度合いを計測した。
なお、評価結果は当市のホームページにより公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標としていた各事業については、おおむね計画どおり達成できた。

各事業の実施により、児童・生徒の安全を確保することができたほか、施設の防災機能が強化されるなど、教育環境の充実が図られた。

今後においても、少子化に伴う学校再編の進捗状況を勘案し、計画的に整備を進めていくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成29年度、老朽化が著しく構造上危険な状態にあった戸倉中学校の屋内運動場を計画どおり改築した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度、亀田小学校校舎の耐震改修工事を計画どおり実施した。

また、非構造部材のうち、落下の危険性が高い外壁について、小学校4校(H28上湯川小学校、H29本通小学校・北日吉小学校、H30鍛神小学校)、中学校1校(H28亀田中学校)で改修工事を実施した。

なお、中央小学校および戸倉中学校の外壁改修工事については、平成31年2月に施設整備計画に追加したところであるが、計画年度内での工事が未完了であり、平成31年度(2019年度)に事業を完了する予定。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ環境を改善するため、小学校3校(H28東山小学校、H29北美原小学校・鍛神小学校)、中学校2校(H29戸倉中学校・銭亀沢中学校)で計画どおり改修工事を実施した。

また、老朽化している校舎暖房設備については、ボイラーの更新やガスFF方式への変更など、小学校2校(H29湯川小学校、H30亀田小学校)、中学校1校(H30椴法華中学校)で計画どおり実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

凌雲中学校、光成中学校および的場中学校を統合し、巴中学校を新築することにあわせ、平成28年度から平成29年度にかけて、計画どおり共同調理場を整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

戸倉中学校の屋内運動場の改築により、既存の屋内運動場は、平成30年度にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)				
東山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.7～H29.3	H29.3.10		H28年度に単費で実施	
北美原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H30.3.13			
鍛神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H29.12.1			
戸倉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H30.3.13			
銭亀沢中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H30.1.25			
湯川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	H30.1.26			
亀田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	H31.2.13			
榎法華中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2～H30.3	H30.9.10			
榎法華中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	H30.2～H30.3	H30.9.10			
上湯川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H28.12.15			H28年度に単費で実施
亀田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.2.8			H28年度に単費で実施
本通小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.12.12			
北日吉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.12.12			
鍛神小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.27			
中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	未完了			事業未完了のためH31年度に繰越
戸倉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2～H31.3	未完了			事業未完了のためH31年度に繰越
巴中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	共	R	H28.9～H28.12	H30.2.6			
巴中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	共	R	H29.1～H29.3	H30.2.6			
亀田小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H30.2～H30.3	H31.2.7			
戸倉中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	H29.1～H29.3	H30.3.20			
	(1)	03	不適格改築	屋	RS	H29.1～H29.3	H30.3.20			
	(1)	03	不適格改築	屋	S	H29.1～H29.3	H30.3.20			
戸倉中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	H30.2～H30.3	H30.10.11			
	(1)	03	不適格改築	屋	RS	H30.2～H30.3	H30.10.11			
	(1)	03	不適格改築	屋	S	H30.2～H30.3	H30.10.11			