

函館市七五郎沢廃棄物最終処分場

【施設概要】

所在地	函館市東山町150番地1
総面積	約529,000m ²
埋立面積	約258,000m ²
埋立容量	約4,112,000m ³
事業費	約8,247,441千円 国庫補助 708,715千円 起債 6,228,500千円 一般財源 1,310,226千円
工期	1期工事 昭和63年9月17日～平成4年2月15日 2期工事 平成11年8月24日～平成14年1月31日
埋立方法	準好気性山間層状埋立方式 (ブルドーザによる破碎転圧後、即日覆土)
污水处理施設	処理および管理棟 1棟 鉄筋コンクリート造 600m ² 高度処理棟 1棟 鉄骨成形セメント板張造 200m ²
污水处理能力	処理能力 650m ³ /日 処理方法 生物処理(回転円盤)+凝集沈殿+砂ろ過+滅菌
計画放流水質	BOD 20mg/L, SS 10mg/L ダイオキシン類 10Pg/L

【年度別埋立実績】

【過去10年分】

年度	廃棄物埋立量 (t)	覆土量 (t)	埋立量 (t)	埋立(容積) (m ³)
平成25年度	30,036.09	10,055.00	40,091.09	45,033.85
平成26年度	30,432.71	10,282.00	40,714.71	46,109.32
平成27年度	27,819.71	9,864.00	37,683.71	44,146.29
平成28年度	24,837.70	8,522.00	33,359.70	38,204.91
平成29年度	24,054.50	8,377.00	32,431.50	37,495.73
平成30年度	19,911.62	8,057.00	27,968.62	36,132.95
平成31年度 令和元年度	24,082.71	10,782.00	34,864.71	48,371.63
令和2年度	22,874.10	10,509.00	33,383.10	47,097.09
令和3年度	18,460.77	7,867.00	26,327.77	35,122.58
令和4年度	17,340.70	8,628.00	25,968.70	32,728.25