

函館市南茅部廃棄物最終処分場

【施設概要】

所在地	函館市豊崎町209番地1
総面積	約7,500m ²
埋立面積	約5,500m ²
埋立容量	約17,400m ³
事業費	約678,909千円 国庫補助 84,266千円 起債 547,300千円 一般財源 47,343千円
工期	平成5年6月14日～平成7年3月13日
埋立方法	準好気性層状埋立方式
污水处理能力	処理能力 20m ³ ／日 処理方法 回転円盤,凝集沈殿+滅菌
計画放流水質	BOD 20mg／L, SS 70mg／L

【年度別埋立実績】

年度	廃棄物埋立量 (t)	覆土量 (t) ※1	埋立量 (t)	埋立(容積) (m ³)
平成20年度	44.12	0.00	44.12	109.30
平成21年度	39.24	14.00 (69.02)	122.26	158.91
平成22年度	57.52	0.00	57.52	134.65
平成23年度	10.79	4.00 (94.00)	108.79	96.89
平成24年度	11.03	4.00 (152.00)	167.03	143.71
平成25年度	11.34	4.00 (230.00)	245.34	203.15
平成26年度	15.54	0.00	15.54	31.06
平成27年度	26.75	10.00 (68.00)	104.75	113.14
平成28年度	33.81	0.00	33.81	67.03
平成29年度	24.11	0.00	24.11	41.06
平成30年度	15.35	10.23	25.58	43.47
令和元年度	19.43	0.00	19.43	46.90
令和2年度	12.40	1,505.40	1,517.80	1,187.38
令和3年度	14.48	0.00	14.48	34.28
令和4年度	23.22	0.00	23.22	55.47
令和5年度	13.45	1.00	14.45	33.75

※1 覆土量欄のかっこ書きは、廃棄物の埋立に用いた覆土と別に、施設内整備工事のため利用した覆土量。