【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
1	A	Ⅰ		七財橋	北海道函館市豊川町11-31地先	末広1号線	9.6	5	PC橋	1969	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<----------> 0		＜定期点検＞	0	
												事業費	7							56			63	
2	B	Ⅱ	10	小松橋	北海道函館市西桔梗町796-4地先	桔梗上磯線	30.1	6	鋼橋	1987	2020	対策内容		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）	<----------> 0	＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞		0	
												事業費			68			19					87	
3	A	Ⅱ	9	広域農道2号橋	北海道函館市西桔梗町750-4地先	西桔梗七飯線	73.8	7	鋼橋	1985	2018	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	91			33							124	
4	B	Ⅱ	10	蒜沢2号橋	北海道函館市桔梗町367-3地先	桔梗川中通	17	10	PC橋	1995	2021	対策内容					<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0		＜補修設計＞	【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 8 【伸縮装置】取替え 11	<----------> 19	＜定期点検＞	19	
												事業費					17						17	
5	D	Ⅲ	8	菅谷橋	北海道函館市桔梗町469-2地先	桔梗29号線	4.9	5.3	RC橋	1968	2021	対策内容					＜定期点検＞	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	＜補修設計＞	<----------> 0	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工+防護柵+洗掘 7 【伸縮装置】取替え 3 10	＜定期点検＞	10	
												事業費								32			32	
6	D	Ⅱ	12	中の沢2号橋	北海道函館市桔梗町532地先	桔梗横断線	6.1	6.5	鋼橋	1979	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞	0	
												事業費	21								19		40	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
7	D	Ⅱ	12	桔梗2号橋	北海道函館市桔梗町278地先	桔梗中央線	3	9.1	RC橋	1979	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞	0	
												事業費	14								29		43	
9	C	Ⅰ	11	国費排水1号橋	北海道函館市西桔梗町246-19地先	西桔梗中央線	10.5	10	RC橋	2018	2018	対策内容	<----------> 【主桁】上部工取替え（コンクリート橋） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	122										122	
10	D	Ⅱ	12	国費排水2号橋	北海道函館市西桔梗町246-26地先	西桔梗七飯線	3	12.5	RC橋	1966	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0				0	
												事業費	9						18				27	
11	D	Ⅱ	12	国費排水3号橋	北海道函館市西桔梗町609-21地先	桔梗1-1号線	2.56	5	RC橋	1966	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	3										3	
12	B	Ⅲ	6	石川橋	北海道函館市港町3丁目239-45地先	港3-3号線	24.4	5	鋼橋	1973	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	<----------> 【補修工事】26 26			＜定期点検＞		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞	26	
												事業費	28						33				61	
13	B	Ⅲ	6	港1号橋	北海道函館市港町3丁目239-46地先	港3-4号線	24.36	5	鋼橋	1974	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【補修工事】31 31				＜定期点検＞		<----------> 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	＜定期点検＞ 0	31	
												事業費	28						25			10	62	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
14	B	Ⅰ		港2号橋	北海道函館市港町3丁目255-91地先	港3-5号線	22.5	5	鋼橋	1973	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞		<----------> 【主桁】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞		0	
												事業費	28					154					181	
15	B	Ⅱ	10	港3号橋	北海道函館市港町3丁目255-94地先	港3-6号線	22.52	5	鋼橋	1974	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞ 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> 0		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<----------> ＜定期点検＞ 0	0	
												事業費	28						23			10	61	
16	A	Ⅱ	9	幸橋	北海道函館市港町3丁目250-65地先	大野新道	22.1	10	鋼橋	1975	2017	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞					0	
												事業費	27	62									89	
17	B	Ⅲ	6	西桔梗1号橋	北海道函館市西桔梗町9-1地先	西桔梗43号線	26.9	5	鋼橋	1974	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【補修工事】35 35				＜定期点検＞		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞	35	
												事業費	28						33				61	
18	B	Ⅰ		西桔梗2号橋	北海道函館市西桔梗町246-3地先	西桔梗17号線	29.5	6	PC橋	1978	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0		＜定期点検＞	0	
												事業費	16								9		25	
19	A	Ⅱ	9	西桔梗3号橋	北海道函館市西桔梗町510-3地先	西桔梗七飯線	28.6	7	鋼橋	1978	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞	0	
												事業費	31					47					78	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
20	D	Ⅱ	12	西桔梗5号橋	北海道函館市西桔梗町611-2地先	桔梗1-1号線	37.9	5.5	鋼橋	1980	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞	0	
												事業費	29					37			17		82	
21	A	Ⅱ	9	石川3号橋	北海道函館市石川町165-1地先	石川4号線	12	15.7	PC橋	1990	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞		0	
												事業費	23				14						37	
22	D	Ⅱ	12	石川4号橋	北海道函館市石川町145-1地先	赤川石川線	18.7	12.5	PC橋	2014	2021	対策内容					＜定期点検＞			<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0		＜定期点検＞	0	
												事業費								19			19	
23	D	Ⅱ	12	石川5号橋	北海道函館市石川町206地先	赤川石川線	2.44	13	RC橋	1974	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	17				35						52	
24	B	Ⅱ	10	中野川1号橋	北海道函館市石川町90-5地先	昭和石川線	15.6	8.5	PC橋	2003	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	13	9									22	
25	A	Ⅰ		中野川2号橋	北海道函館市石川町37-3地先	美原学園通	17.2	15	PC橋	2003	2021	対策内容					＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費											0	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
26	A	Ⅱ	9	大谷地橋	北海道函館市港町2丁目264-1地先	大野新道	10.56	17.2	PC橋	1992	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	＜定期点検＞					＜定期点検＞			
													0		0								0	
												事業費	26		98								124	
27	A	Ⅱ	9	小田島1号橋	北海道函館市亀田港町417-203地先	昭和4-3号線	16.1	18.2	PC橋	1997	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）		＜定期点検＞					＜定期点検＞			
													0	0									0	
												事業費	28	64									92	
37	D	Ⅱ	12	小田島9号橋	北海道函館市昭和4丁目147-1地先	昭和4-11号線	3.1	4.4	RC橋	1966	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			＜定期点検＞		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<---------->	＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 5		
													0						0			5	5	
												事業費	6						3				9	
38	D	Ⅱ	12	桐花通橋	北海道函館市昭和2丁目192-29地先	桐花通	5.46	12.6	RC橋	1969	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			＜定期点検＞	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<---------->			＜定期点検＞			
													0					0					0	
												事業費	19					94					112	
39	D	Ⅱ	12	小田島10号橋	北海道函館市昭和1丁目441-20地先	昭和1-19号線	3.5	11	RC橋	1961	2020	対策内容				＜定期点検＞				<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	＜定期点検＞			
																				0			0	
												事業費								7			7	
40	B	Ⅲ	6	高盛橋	北海道函館市千歳町12-14地先	千歳11号線	34	15	鋼橋	1981	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	<----------> 【補修工事】45			＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		＜定期点検＞		
													0	45				0		0			45	
												事業費	70					95		30			195	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
41	A	Ⅲ	5	千歳橋	北海道函館市千歳町19地先	放射4-1号線	33.8	27	鋼橋	1984	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜補修設計＞	<----------> 【補修工事】52	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 60	<----------> 【補修工事】52 52	＜定期点検＞		164	
												事業費	106			154			52				313	
42	B	Ⅲ	6	新川橋	北海道函館市千歳町22地先	千歳8号線	32.9	11	鋼橋	1981	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【補修工事】23 23		<----------> 【補修工事】53 53	<----------> 0	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工			＜定期点検＞		76	
												事業費	51				116						166	
43	B	Ⅱ	10	東橋	北海道函館市堀川町1-1地先	中島16号線	33.2	11	鋼橋	1983	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	78										78	
44	B	Ⅲ	6	白滝橋	北海道函館市上新川町166-3地先	内環状通1号	33.2	9	鋼橋	1985	2019	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0		<----------> 【補修工事】50 ＜定期点検＞ 50					＜定期点検＞			50	
												事業費	61										61	
45	A	Ⅲ	5	中の橋	北海道函館市大縄町66-2地先	公園通2号	64	21	鋼橋	1982	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				<----------> 【主桁】塗装塗替え 54 【補修】沓座モルタル補修 1 ＜定期点検＞ 55	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞	55	
												事業費	53					242		38			333	
46	D	Ⅱ	12	松川橋	北海道函館市松川町138番7地先	松川7号線	28.7	3	鋼橋	1987	2017	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【橋台】断面修復工 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	102										102	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
47	B	Ⅱ	10	宮前橋	北海道函館市梁川町5-1地先	梁川5号線	40.1	4	鋼橋	1989	2019	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0		＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費	27										27	
48	B	Ⅱ	10	鍛治橋	北海道函館市白鳥町91-2地先	千代田通	36.9	11	鋼橋	1989	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	71										71	
49	A	Ⅱ	9	白鳥橋	北海道函館市白鳥町57-57地先	ときわ通	28.5	14	鋼橋	1989	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	89										89	
50	A	Ⅱ	9	田家橋	北海道函館市田家町96-21地先	新興通	28.8	14	鋼橋	1990	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	69		76								145	
51	A	Ⅱ	9	五稜郭橋	北海道函館市五稜郭町26-46地先	放射2-2号線	41	24	鋼橋	1992	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞		0	
												事業費	118				38						156	
54	A	Ⅱ	9	亀田橋	北海道函館市富岡町2丁目291-60地先	富岡中道線	28.5	20	鋼橋	1975	2019	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0		＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞			0	
												事業費	78			119							198	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
55	B	Ⅱ	10	富岡橋	北海道函館市富岡町3丁目255-7地先	富岡3-23号線	26.3	9.5	鋼橋	1985	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞		0	
												事業費	62			48							110	
56	B	Ⅱ	10	日の出橋	北海道函館市美原1丁目1-2地先	美原1-1号線	29	9.5	鋼橋	1993	2019	対策内容		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費		102									102	
57	A	Ⅱ	9	神山橋	北海道函館市美原2丁目64-6地先	美原学園通	25.5	15	鋼橋	2000	2021	対策内容					＜定期点検＞				<----------> 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞	0	
												事業費									23		23	
59	B	Ⅰ		瑞亀橋	北海道函館市神山町	赤川6号線	35.4	10	PC橋	2015	2020	対策内容				＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費											0	
60	D	Ⅱ	12	浄水場橋	北海道函館市赤川町92-3地先	赤川6号線	2.5	8.5	RC橋	1955	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	6										6	
61	D	Ⅲ	8	貯水池橋	北海道函館市赤川町332地先	赤川陣川線	17	3.4	RC橋	1961	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 10 10	＜定期点検＞		10	
												事業費	5							67			71	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
62	D	Ⅱ	12	笹流橋	北海道函館市赤川町国有地	赤川陣川線	4	3.5	PC橋	1961	2020	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜補修設計＞		<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工+遊離石灰除去 4 【伸縮装置】取替え 3 7	＜定期点検＞		7	
												事業費	7										7	
63	D	Ⅱ	12	白樺橋	北海道函館市湯川町1丁目15-12地先	湯川1-27号線	17.2	3.6	鋼橋	1974	2021	対策内容	<----------> ~~【支承】取替え（鋼製からゴム製）~~ ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	19										19	
64	A	Ⅱ	9	御成橋	北海道函館市湯川町1丁目16-6地先	温泉通	19.8	18	PC橋	1977	2021	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0				＜定期点検＞			~~【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）~~	<----------> 0	＜定期点検＞	0	
												事業費	27								28		55	
65	D	Ⅲ	8	白百合橋	北海道函館市湯川町2丁目23番13地先	湯川2-4号線	18.3	2	鋼橋	1988	2017	対策内容	<----------> ~~【橋台】断面修復工~~ ~~【支承】取替え（鋼製からゴム製）~~ ~~【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【主桁】塗装塗替え 15 【補修】沓座モルタル補修 1 16	16	
												事業費	27										27	
66	A	Ⅱ	9	鮫川橋	北海道函館市湯川町1丁目32-2地先	湯川1-12号線	17.2	4	鋼橋	1988	2020	対策内容	<----------> ~~【支承】取替え（鋼製からゴム製）~~ ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0		<----------> ~~【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工~~ 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	20		15								35	
67	A	Ⅱ	9	湯倉橋	北海道函館市湯川町2丁目40-1地先	湯川2-1号線	21.3	14.2	鋼橋	1988	2019	対策内容	<----------> ~~【支承】取替え（鋼製からゴム製）~~ ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0	<----------> ~~【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工~~ 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費	103	55									158	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
68	D	Ⅱ	12	つつじ橋	北海道函館市深堀町232番4地先	緑園通	21.6	4.8	鋼橋	1990	2017	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【橋台】断面修復工 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	125										125	
69	C	Ⅱ	11	第１深堀橋	北海道函館市深堀町219-24地先	深堀5号線	14.3	6	鋼橋	1991	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	30										30	
70	A	Ⅱ	9	第３深堀橋	北海道函館市本通3丁目287-6地先	日吉ヶ丘通1号	16.5	17.3	PC橋	1992	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	23										23	
71	A	Ⅱ	9	本通新橋	北海道函館市本通2丁目242-17地先	放射4-1号線	12.54	20	PC橋	1978	2019	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0						<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞			0	
												事業費	30						52				82	
72	B	Ⅱ	10	本通橋	北海道函館市本通4丁目339地先	本通4-1号線	20.1	7	PC橋	2001	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	11										11	
73	A	Ⅱ	9	鮫川5号橋	北海道函館市鍛治2丁目150-22地先	松見通3号	16.7	17	PC橋	1995	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	26										26	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
74	C	Ⅱ	11	第2深堀橋	北海道函館市深堀町210-26地先	深堀5号線	5.8	5.9	PC橋	1990	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	9										9	
75	A	Ⅰ		第5深堀橋	北海道函館市川原町232-2地先	日吉ヶ丘通1号	6.2	15	PC橋	1968	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	23										23	
76	A	Ⅱ	9	川原1号橋	北海道函館市川原町206-1地先	柏が丘通	4.6	15	PC橋	1979	2021	対策内容					＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費											0	
77	A	Ⅱ	9	川原2号橋	北海道函館市川原町78-1地先	放射4-1号線	4.6	20	PC橋	1979	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞		0	
												事業費	30							87			117	
78	D	Ⅱ	12	東山1号橋	北海道函館市東山2丁目52-26地先	東山2-38号線	3.9	5.6	RC橋	1980	2017	対策内容	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	12			15							27	
79	D	Ⅱ	12	東山2号橋	北海道函館市東山3丁目27-7地先	東山鈴蘭丘線	4.4	5.3	PC橋	1980	2021	対策内容	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）		＜補修設計＞		<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 4 【伸縮装置】取替え 4 ＜定期点検＞ 8	<----------> 0				＜定期点検＞	8	
												事業費						28					28	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
80	D	Ⅲ	8	さつき橋	北海道函館市日吉町1丁目148番2地先	緑園通	27	5	鋼橋	1979	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【主桁】塗装塗替え 8 【補修】床版防水工 6 14	14	
												事業費	21				28						49	
81	A	Ⅱ	9	第2榎本橋	北海道函館市日吉町2丁目22-1地先	湯川2-13号線	10.45	12	PC橋	1993	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【補修】床版防水工 4 【伸縮装置】取替え 9 13	13	
												事業費	15				29						44	
83	D	Ⅲ	9	下田橋	北海道函館市東山町168-9地先	滝沢東山線	6	3.7	RC橋	1956	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）			<----------> ＜補修設計＞ 0	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 6 【伸縮装置】取替え 3 9	9	
												事業費	6							22			28	
84	A	Ⅱ	9	桜橋	北海道函館市湯川町2丁目15-6地先	温泉通	17	18	鋼橋	1968	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	0	
												事業費	68									98	167	
85	B	Ⅱ	10	恵比須橋	北海道函館市湯川町2丁目16-1地先	湯川2-22号線	17.95	7	鋼橋	1985	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞		0	
												事業費	58					6					64	
86	B	Ⅱ	10	大黒橋	北海道函館市湯川町3丁目25-1地先	湯川3-7号線	15.9	6	鋼橋	1969	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞		0	
												事業費	29					25					55	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
87	A	Ⅰ		榎本橋	北海道函館市湯川町3丁目28-4	見晴公園通	14	15	PC橋	2009	2021	対策内容			<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		＜定期点検＞			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）		＜定期点検＞	0	
															0					0				
												事業費			23					17			39	
88	D	Ⅲ	8	緑園橋	北海道函館市榎本町66番29地先	緑園通	30	5	鋼橋	1980	2019	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）		＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<----------> 【主桁】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ） 【補修工事】101	＜定期点検＞			101	
													0			0		0	101					
												事業費	21			31		15	62				128	
89	C	Ⅰ		香雪橋	北海道函館市榎本町16番	榎本高丘線	12.6	11	RC橋	2017	2018	対策内容		＜定期点検＞					＜定期点検＞				0	
												事業費											0	
90	D	Ⅱ	12	第１滝の沢橋	北海道函館市榎本町85-3地先	榎本9号線	13.3	4	PC橋	1986	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）				＜定期点検＞		<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去+床版防水工 5 ＜補修設計＞		<---------->	＜定期点検＞	5	
													0						0		5			
												事業費	6						6				12	
92	D	Ⅲ	8	第３滝の沢橋	北海道函館市滝沢町37-1地先	滝沢9号線	13.4	3.7	PC橋	1966	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）				＜定期点検＞		＜補修設計＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 7 【伸縮装置】取替え 8	＜定期点検＞	15	
													0							0	15			
												事業費	5							22			27	
93	D	Ⅲ	8	第４滝の沢橋	北海道函館市滝沢町40地先	滝沢9号線	5.7	3.6	RC橋	1956	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			＜補修設計＞ ＜定期点検＞		<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去+床版防水工 7		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）	＜定期点検＞		7	
													0					7		0				
												事業費	5							19			23	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
94	D	Ⅰ		見晴橋	北海道函館市見晴町36-2地先	見晴1号線	8.42	3	PC橋	1982	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	4										4	
95	D	Ⅲ	8	第5滝の沢橋	北海道函館市滝沢町76-6地先	滝沢9号線	6	3.6	RC橋	1956	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞			<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	＜補修設計＞ 0	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+防護柵+床版防水工 12 12	12	
												事業費	5							39			44	
96	D	Ⅲ	8	月見橋	北海道函館市湯川町2丁目5番1地先	湯川2-25号線	47	1.5	鋼橋	1971	2018	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【補修工事】 35 35			＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 0				35	
												事業費	22						5				27	
97	D	Ⅲ	8	三森橋	北海道函館市三森町40地先	西旭岡寅沢線	21.3	4.4	RC橋	1958	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【支承】取替え 27 【伸縮装置】取替え 6 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+遊離石灰除去+床版防水工 7 40		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<----------> 0	＜定期点検＞	40	
												事業費	31								53		83	
98	D	Ⅲ	8	上女岳橋	北海道函館市三森町12地先	西旭岡寅沢線	6.6	4	RC橋	1956	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 11 11	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） ＜定期点検＞ 0	11	
												事業費	5									21	26	
99	D	Ⅲ	8	下女岳橋	北海道函館市三森町1地先	西旭岡寅沢線	6.4	4	RC橋	1957	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		＜補修設計＞			<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【補修】断面修復工+床版防水工 5 【伸縮装置】取替え 3 ＜定期点検＞ 8	8	
												事業費	5								21		26	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
100	A	Ⅲ	5	上鱒川橋	北海道函館市鱒川町113地先	西旭岡寅沢線	6.3	4	RC橋	1957	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+防護柵+床版防水工 10 【伸縮装置】取替え 3 13	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）		<----------> 0	＜定期点検＞	13	
												事業費	5								21		26	
101	D	Ⅰ		下鱒川橋	北海道函館市鱒川町65-2地先	西旭岡寅沢線	2.4	5.4	RC橋	1957	2021	対策内容					＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費											0	
102	D	Ⅱ	12	釜場沢1号橋	北海道函館市上湯川町24-93地先	上湯川17号線	3.5	6	RC橋	1977	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	8			1							9	
103	D	Ⅱ	12	釜場沢2号橋	北海道函館市上湯川町24-95地先	上湯川18号線	3.5	8.2	RC橋	1977	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	11			1							12	
105	A	Ⅱ	9	釜場沢4号橋	北海道函館市上湯川町291-4地先	上湯川団地通	4.6	16.9	RC橋	1968	2021	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	280										280	
106	D	Ⅱ	12	釜場沢5号橋	北海道函館市上湯川町293-2地先	上湯川42号線	2.25	6.5	RC橋	1968	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0				0	
												事業費	11						0				11	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
107	D	Ⅱ	12	釜場沢6号橋	北海道函館市上湯川町261地先	上湯川トラピスチヌ線	2.87	17.9	RC橋	1968	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工~~ 0				0	
												事業費	25						1				26	
108	D	Ⅱ	12	志海苔1号橋	北海道函館市旭岡町29-28地先	上湯川43号線	3.6	4	RC橋	1973	2021	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0				＜定期点検＞	~~【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）~~	<----------> ＜補修設計＞ 0		<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 4 【伸縮装置】取替え 3 7	＜定期点検＞	7	
												事業費	6						22				28	
109	B	Ⅲ	6	豊倉橋	北海道函館市石倉町93地先	高松古川線	81.9	6	鋼橋	1970	2021	対策内容	<----------> ~~【支承】取替え（鋼製からゴム製）~~ ~~【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）~~ 【補修工事】47 47	<----------> 【補修工事】45 45			＜定期点検＞		<----------> ~~【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工~~ 0			＜定期点検＞	92	
												事業費	80						39				118	
110	D	Ⅱ	12	米原1号橋	北海道函館市米原町5地先	米原3号線	2.4	4	RC橋	1965	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工~~ 0				0	
												事業費	5						0				5	
112	D	Ⅱ	12	上亀尾橋	北海道函館市亀尾町32-6地先	亀尾1号線	4.1	4	RC橋	1966	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0		<----------> ~~【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工~~ ~~【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工~~ 0			＜定期点検＞					0	
												事業費	5		27								32	
113	D	Ⅱ	12	竈の沢橋	北海道函館市亀尾町31-3地先	亀尾鱒川線	4.2	3.3	PC橋	1982	2020	対策内容				＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費											0	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
114	D	Ⅰ		庵原1号橋	北海道函館市庵原町164地先	庵原1号線	2	3.5	RC橋	1958	2020	対策内容				＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費											0	
115	D	Ⅱ	12	古川1号橋	北海道函館市古川町301地先	古川3号線	3.4	9	RC橋	1974	2020	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0			＜定期点検＞					<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工~~ ~~【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工~~ ＜定期点検＞ 0		0	
												事業費	12								25		37	
116	D	Ⅱ	12	古川2号橋	北海道函館市古川町484地先	古川3号線	2.4	11	RC橋	1988	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	12										12	
117	D	Ⅱ	12	古川3号橋	北海道函館市古川町313-1地先	古川1号線	3.17	10.5	RC橋	1976	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0				<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工~~ 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	15				1						16	
118	D	Ⅱ	12	古川4号橋	北海道函館市古川町323-1地先	古川1号線	2.6	6.4	RC橋	1983	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0		<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工~~ 0			＜定期点検＞					0	
												事業費	9		0								10	
119	D	Ⅱ	12	古川5号橋	北海道函館市古川町327-5地先	古川1号線	3.68	4	RC橋	1979	2017	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	8										8	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
120	D	Ⅱ	12	古川6号橋	北海道函館市古川町330-1地先	古川1号線	2.02	5.2	RC橋	1975	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	7										7	
122	D	Ⅱ	12	鶴野橋	北海道函館市鶴野町320-45地先	小安古川線	10.5	7	PC橋	1978	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞	0	
												事業費	11					38					48	
123	D	Ⅱ	12	鶴野1号橋	北海道函館市鶴野町113-15地先	小安古川線	2.6	7	RC橋	1978	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	11			0							11	
124	D	Ⅱ	12	鶴野2号橋	北海道函館市鶴野町320-42	鶴野中央線	4.7	5.2	RC橋	1973	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0	<----------> 0		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<----------> ＜定期点検＞ 0	0	
												事業費	8						28			15	50	
125	D	Ⅱ	12	鶴野3号橋	北海道函館市鶴野町320-28地先	鶴野中央線	3.7	4.9	RC橋	1972	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0			＜定期点検＞	0	
												事業費	7						26				33	
126	D	Ⅱ	12	鶴野4号橋	北海道函館市鶴野町350地先	鶴野2号線	3.6	4	RC橋	1973	2021	対策内容					＜定期点検＞			【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> ＜定期点検＞ 0	0	
												事業費										18	18	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
127	D	Ⅱ	12	鶴野5号橋	北海道函館市鶴野町351	鉄山鶴野線	3	3	RC橋	1973	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	5				10						14	
128	D	Ⅱ	12	白石1号橋	北海道函館市白石町209-1地先	小安古川線	2.9	7.9	RC橋	1981	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	7			0							7	
129	D	Ⅲ	8	谷地山橋	北海道函館市鉄山町185地先	鉄山3号線	7.4	4.1	鋼橋	1966	2018	対策内容		＜定期点検＞	<----------> 【補修工事】17 17		<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 0		＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			17	
												事業費					17			11			28	
131	A	Ⅲ	5	開進橋	北海道函館市湯川町2丁目38-17地先	湯川2-13号線	19.6	4.2	RC橋	1942	2020	対策内容	<----------> 【主桁】上部工取替え（コンクリート橋） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜橋梁架替＞		＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	135										135	
133	A	Ⅱ	9	ライラック橋	北海道函館市榎本町101番1地先	緑園通	41	5	鋼橋	1979	2019	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0		＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞			0	
												事業費	14			42							56	
135	A	Ⅲ	5	五稜郭駅跨線人道橋	北海道函館市亀田本町6-4地先	亀田本町2号線	93.1	1.5	鋼橋	1967	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜補修設計＞ ＜定期点検＞ 0	<----------> 【補修工事】5 5	<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 【橋脚】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 【補修工事】64 64	<----------> 【補修工事】90 90	<----------> 【補修工事】90 90	<----------> 【補修工事】24 ＜定期点検＞ 24					273	
												事業費	3		33								36	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
136	A	Ⅱ	9	昭和跨線橋	北海道函館市昭和4丁目188-8地先	桔梗1-12号線	32.6	5.1	RC橋	1952	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0				0	
												事業費	11						35				46	
137	A	Ⅲ	5	万年橋小学校跨線人道橋	北海道函館市亀田町189-27地先	亀田1号線	15.3	1.6	鋼橋	1967	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【補修工事】61 61	<----------> 【補修工事】29 29			＜定期点検＞			<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 【橋脚】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 0		＜定期点検＞	90	
												事業費	42							21			63	
140	A	Ⅱ	9	戸井線橋	北海道函館市中道1丁目64-2地先	本通富岡通2号	26.5	17	鋼橋	1987	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞		0	
												事業費	67			146							213	
142	D	Ⅱ	12	古川7号橋	北海道函館市古川町343-6地先	古川2号線	2.75	9	RC橋	1982	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	13										13	
144	A	Ⅱ	9	学園橋	北海道函館市深堀町233-25地先	学園通	28.5	15	鋼橋	1987	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【主桁】塗装塗替え 14 【補修】床版防水工 9 【伸縮装置】取替え 44 67	67	
												事業費	84					21					105	
145	A	Ⅱ	9	陣川橋	北海道函館市陣川町11-1地先	東山墓園通	10.5	14	PC橋	1987	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） ＜定期点検＞ 0		<----------> 0		<----------> 【補修工事】22 22	＜定期点検＞	22	
												事業費	21				45		12				78	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
146	A	Ⅱ	9	石川1号橋	北海道函館市西桔梗町1-1地先	西桔梗17号線	31.9	8	鋼橋	1976	2021	対策内容	<---------->					<---------->						
													【支承】取替え（鋼製からゴム製）					【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工						
													【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工						
																	＜定期点検＞					＜定期点検＞		
													0					0					0	
												事業費	33					74					107	
147	C	Ⅱ	11	鮫川6号橋	北海道函館市鍛治町2丁目150-8地先	鍛治2-16号線	8.86	10.3	PC橋	2001	2020	対策内容	<---------->											
													【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）											
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
																＜定期点検＞					＜定期点検＞			
													0										0	
												事業費	42										42	
149	D	Ⅱ	12	大野新道人道橋	北海道函館市港町3丁目250番65地先	大野新道	23.6	2	鋼橋	1988	2017	対策内容	<---------->	<---------->										
													【床版】床版打換え											
													【支承】取替え（鋼製からゴム製）											
													【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）											
														【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工										
													＜定期点検＞					＜定期点検＞						
													0	0									0	
												事業費	54	5									59	
150	A	Ⅱ	9	梁川橋	北海道函館市梁川町37地先	教育大通2号	38.2	17	鋼橋	1988	2020	対策内容	<---------->											
													【支承】取替え（鋼製からゴム製）											
													【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）											
																＜定期点検＞					＜定期点検＞			
													0										0	
												事業費	114										114	
151	A	Ⅱ	9	本通中橋	北海道函館市本通2丁目194-1地先	本通見晴通1号	24.8	15	鋼橋	1988	2020	対策内容	<---------->		<---------->									
													【支承】取替え（鋼製からゴム製）											
													【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）											
															【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工									
															【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工									
																＜定期点検＞					＜定期点検＞			
													0		0								0	
												事業費	77		111								189	
153	D	Ⅱ	12	川原3号橋	北海道函館市本通1丁目132-1地先	本通1-19号線	3	5.6	RC橋	1990	2017	対策内容	<---------->	<---------->										
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
														【主桁】ひびわれ注入工										
														【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工										
													＜定期点検＞					＜定期点検＞						
													0	0									0	
												事業費	7	15									22	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
154	A	Ⅱ	9	石川用水1号橋	北海道函館市石川町180-23地先	石川4号線	5	7.8	RC橋	1991	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	28										28	
155	A	Ⅱ	9	中道橋	北海道函館市富岡町3丁目179-2地先	本通中央通1号	27	17	PC橋	1992	2020	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0				＜定期点検＞		0	
												事業費	67				27						94	
156	C	Ⅲ	7	東山3号橋	北海道函館市東山3丁目25-171地先	東山3-22号線	5.2	4.3	PC橋	1980	2021	対策内容			<----------> 【補修工事】9 9		＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞	9	
												事業費						23					23	
157	D	Ⅱ	12	館橋	北海道函館市志海苔町242地先	志海苔瀬戸川線	14.25	7	RC橋	1995	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞		0	
												事業費	11			14							25	
158	D	Ⅱ	12	小田島11号橋	北海道函館市亀田港町427-1地先	亀田港40号線	4.1	5.8	RC橋	1995	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0		＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	9	6									15	
159	D	Ⅱ	12	機関区橋	北海道函館市昭和4丁目147-1地先	昭和4-14号線	3.8	6.2	RC橋	1974	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	8				1						9	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
160	D	Ⅱ	12	桔梗3号橋	北海道函館市桔梗町435-712地先	赤川桔梗線	11.26	7.5	PC橋	1977	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	12										12	
161	A	Ⅱ	9	上常盤川橋	北海道函館市桔梗町434-161地先	桔梗113号線	10.6	16	RC橋	2003	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	24			48							73	
162	C	Ⅱ	11	下常磐川橋	北海道函館市桔梗町433-41地先	桔梗114号線	13.7	11.5	RC橋	1997	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	0	
												事業費	17		57		35						110	
163	D	Ⅲ	8	第2香雪橋	北海道函館市見晴町9-2地先	見晴10号線	8.4	4	PC橋	1966	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）	＜定期点検＞	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	＜補修設計＞	<----------> 0	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 7	＜定期点検＞	7	
												事業費	6							46			52	
164	D	Ⅱ	12	小田島13号橋	北海道函館市昭和4丁目143-74地先	昭和4-45号線	3.1	4.4	RC橋	1965	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0				0	
												事業費	6						0				7	
166	A	Ⅱ	9	桔梗新橋	北海道函館市西桔梗町850-71地先	あけぼの通	27.3	17	鋼橋	1999	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	26										26	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
167	A	Ⅱ	9	第3榎本橋	北海道函館市榎本町93-7地先	榎本22号線	7.3	8.9	PC橋	1979	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞		0	
												事業費	13				45						58	
168	D	Ⅰ		陣川1号橋	北海道函館市神山2丁目228番10地先	神山2-9号線	5.6	1.5	RC橋	1972	2017	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	8										8	
169	D	Ⅱ	12	第1排水路中央橋	北海道函館市西桔梗784-11地先	西桔梗18号線	19.5	9	鋼橋	1998	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0		<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 0			＜定期点検＞	0	
												事業費	14				27		41				82	
170	A	Ⅱ	9	中野川6号橋	北海道函館市石川町116地先	昭和団地通	18.65	19	PC橋	2001	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	29			28							57	
171	C	Ⅰ		桔梗北通橋	北海道函館市桔梗2丁目256-4地先	桔梗北通	14.56	17	PC橋	2003	2021	対策内容					＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費											0	
173	A	Ⅱ	9	花通橋	北海道函館市本通3丁目299-1地先	本通中央通2号	95	18	鋼橋	2004	2020	対策内容	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	210										210	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
174	D	Ⅱ	12	旭岡中央橋	北海道函館市旭岡町16-4地先	旭岡4号線	9.3	6	PC橋	2002	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			0	
												事業費	9							19			28	
175	D	Ⅰ		湯の川2号橋	北海道函館市榎本町69-33地先	榎本21号線	12.6	4	PC橋	2008	2021	対策内容					＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費											0	
176	B	Ⅱ	10	亀田港1号橋	北海道函館市亀田港町417-116地先	亀田港14号線	20.2	5.5	PC橋	2001	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	9										9	
177	A	Ⅱ	9	四稜郭橋	北海道函館市赤川1丁目46-1地先	昭和団地通2号	46	15.2	PC橋	2003	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	23	48									71	
178	A	Ⅱ	9	寿橋	北海道函館市石川町190-12地先	石川3号線	16	8	PC橋	2006	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	12										12	
179	C	Ⅱ	11	亀田港2号橋	北海道函館市亀田港町43-8地先	亀田港15号線	10.1	6.5	PC橋	2000	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	10										10	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
180	C	Ⅱ	11	亀田港3号橋	北海道函館市亀田港町47-1地先	亀田港16号線	10.1	10	PC橋	1999	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	15										15	
181	A	Ⅱ	9	中野川8号橋	北海道函館市石川町130地先	赤川石川線	16.07	14	PC橋	2008	2021	対策内容		<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞	0	
												事業費		21							17		37	
182	D	Ⅱ	12	石川1号橋人道橋	北海道函館市西桔梗町1番1地先	西桔梗17号線	32.6	2	鋼橋	2005	2021	対策内容		<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費		16									16	
183	D	Ⅱ	12	中の沢2号人道橋	北海道函館市桔梗町532番地先	桔梗横断線	11.94	1.5	鋼橋	2011	2017	対策内容	<----------> 【橋台】断面修復工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	7										7	
184	C	Ⅲ	7	東山4号橋	北海道函館市東山3丁目35-1	東山中央線	3.1	7.7	PC橋	1980	2021	対策内容				<----------> 【補修工事】8 8	＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞	8	
												事業費						6					6	
185	A	Ⅱ	9	亀田中野跨道橋	北海道函館市亀田中野町	石川7号線	45	5.5	PC橋	2014	2019	対策内容			＜定期点検＞					<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			0	
												事業費								8			8	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
186	A	Ⅰ		赤川跨道橋	北海道函館市赤川町	赤川亀田中野線	39.5	13.6	PC橋	2014	2019	対策内容			＜定期点検＞					<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ ＜定期点検＞ 0			0	
												事業費								20			20	
187	C	Ⅲ	7	陣川2号橋	北海道函館市神山2丁目1	神山2-10号線	5	5.1	RC橋	1972	2021	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製から~~ ~~【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）~~ 0				＜補修設計＞ ＜定期点検＞		<----------> ~~（床版橋に適用）~~ 0	<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 7 7		＜定期点検＞	7	
												事業費	8						9				16	
188	B	Ⅱ	10	稜北橋	北海道函館市石川町192番1地先	昭和団地通1号	19.3	18.2	PC橋	2016	2017	対策内容	<----------> ~~【橋台】断面修復工~~ ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞			~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~	<----------> 0	0	
												事業費	56									27	83	
189	A	Ⅰ		東山跨道橋	北海道函館市東山町	東山1号線	54	5.5	PC橋	2015	2017	対策内容	＜定期点検＞					＜定期点検＞			<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0		0	
												事業費									8		8	
190	B	Ⅱ	10	上タタラ沢橋	北海道函館市桔梗町	桔梗213号線	17.8	8	PC橋	1997	2019	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0	<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）~~ ~~【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工~~ 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費	12	27									39	
191	B	Ⅱ	10	下タタラ沢橋	北海道函館市桔梗町	桔梗212号線	19.6	8	PC橋	1997	2019	対策内容	<----------> ~~【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）~~ 0	<----------> ~~【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）~~ 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費	12	13									25	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
192	C	Ⅰ		上常盤橋	北海道函館市桔梗町	桔梗213号線	9	8	RC橋	1996	2019	対策内容	<---------->		<---------->									
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
															【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工									
															＜定期点検＞					＜定期点検＞				
													0		0								0	
												事業費	12		12								24	
193	C	Ⅰ		下常盤橋	北海道函館市小安町	桔梗212号線	8	8	RC橋	1996	2019	対策内容	<---------->		<---------->									
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
															【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）									
															＜定期点検＞					＜定期点検＞				
													0		0								0	
												事業費	12		5								17	
201	A	Ⅲ	5	村中橋	北海道函館市小安町	小安2号線	14.5	5.1	PC橋	1979	2019	対策内容	<---------->			<---------->								
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）								
																【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工								
																【補修工事】14								
															＜定期点検＞					＜定期点検＞				
													0			14							14	
												事業費	8			62							70	
202	D	Ⅲ	8	清水橋	北海道函館市小安町	小安7号線	12.15	5.2	PC橋	1975	2021	対策内容	<---------->						<---------->		<---------->			
													【支承】取替え（鋼製からゴム製）						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工					
																					【主桁】塗装塗替え 19				
																	【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工+沓座モルタル+排水装置+洗堀+地覆鋼板 16							
																					【支承】取替え 13				
																		＜補修設計＞						
																	＜定期点検＞					＜定期点検＞		
													0						0		48		48	
												事業費	34						32				66	
203	D	Ⅱ	12	抜石橋	北海道函館市小安町	小安・釜谷線	3.6	8.3	RC橋	1966	2017	対策内容	<---------->		<---------->									
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）											
															【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工									
													＜定期点検＞					＜定期点検＞						
													0		0								0	
												事業費	17		75								92	
204	D	Ⅲ	8	高屋敷橋	北海道函館市小安町	小安・釜谷線	3.4	7.5	RC橋	1966	2017	対策内容	<---------->		<---------->				<---------->			<---------->		
													【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）						【主桁】ひびわれ注入工			【補修】断面修復工+床版防水工 15		
															【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工									
																				＜補修設計＞				
													＜定期点検＞					＜定期点検＞						
													0		0				0			15	15	
												事業費	11		47				1				59	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
205	D	Ⅲ	8	小安橋	北海道函館市小安町	小安・釜谷線	4.3	7.5	RC橋	1967	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜補修設計＞ ＜定期点検＞		<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+防護柵+床版防水工 9			9	
												事業費	11		54								65	
206	D	Ⅲ	8	運賀橋	北海道函館市釜谷町	小安・釜谷線	3.35	7.6	RC橋	1966	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				<----------> 【補修工事】22 ＜定期点検＞ 22			【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工		＜定期点検＞	22	
												事業費	11							58			69	
207	D	Ⅰ		弁才橋	北海道函館市弁才町	弁才2号線	2.7	6	RC橋	1992	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞				0	
												事業費	10	19									29	
208	D	Ⅲ	8	戸井川橋	北海道函館市弁才町	弁才1号線	10.7	5.6	RC橋	1936	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜補修設計＞ ＜定期点検＞			<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工＋洗掘 15		＜定期点検＞	15	
												事業費	8										8	
209	A	Ⅱ	9	ガンビ橋	北海道函館市浜町	浜町3号線	23.3	9.5	PC橋	2001	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		0	
												事業費	12								12		24	
210	B	Ⅰ		蓬内橋	北海道函館市瀬田来町	瀬田来7号線	22.8	5.5	PC橋	2014	2021	対策内容					<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0			<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0		＜定期点検＞	0	
												事業費					17			9			26	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
211	D	Ⅲ	8	蛯子橋	北海道函館市館町	館町浜町線	5	7.5	RC橋	1968	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞		【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工+洗掘 14 ＜補修設計＞		<----------> 14	14	
												事業費	11		58								69	
212	D	Ⅲ	8	新浜中橋	北海道函館市浜町	館町浜町線	17	8	鋼橋	1986	2021	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【補修工事】9 33	<----------> 【補修工事】24 24		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸 ＜定期点検＞ 0			<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0		＜定期点検＞	33	
												事業費	32				25			57			114	
213	D	Ⅲ	8	元原木橋	北海道函館市原木町	原木4号線	19.7	5	PC橋	1977	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜補修設計＞ 0	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 8 8	8	
												事業費	8				28			16			52	
252	B	Ⅱ	10	上蒜沢橋	北海道函館市桔梗町	桔梗213号線	19.9	8	PC橋	1996	2019	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0		＜定期点検＞					＜定期点検＞			0	
												事業費	12										12	
301	D	Ⅲ	8	日浦橋	北海道函館市日浦町	日浦1号線	12.53	5.5	PC橋	1963	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		＜補修設計＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0	<----------> 【補修】床版防水工+洗掘 11 11	＜定期点検＞	11	
												事業費	8							37			45	
302	D	Ⅲ	8	日浦川歩道橋	北海道函館市日浦町	日浦3号線	13.5	1.5	鋼橋	1985	2018	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞	＜補修設計＞		<----------> 【主桁】塗装塗替え 6 6		＜定期点検＞				6	
												事業費	14										14	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
303	A	Ⅱ	9	小沢橋	北海道函館市日浦	日浦農道線	4.7	4	PC橋	1976	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	5				6						11	
304	D	Ⅱ	12	日浦3号橋	北海道函館市日浦町	日浦農道線	7.5	4	PC橋	1981	2020	対策内容				＜定期点検＞			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0		＜定期点検＞		0	
												事業費							6				6	
305	D	Ⅱ	12	日浦4号橋	北海道函館市日浦町	日浦農道線	3.6	4.3	RC橋	1968	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0				0	
												事業費	5		22				0				27	
306	D	Ⅱ	12	日浦5号橋	北海道函館市日浦町	日浦農道線	2.6	4	RC橋	1969	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					0	
												事業費	5		20			0					25	
307	D	Ⅰ		第2日浦橋	北海道函館市日浦町	日浦2号線	8.4	3	鋼橋	1970	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	4										4	
308	D	Ⅱ	12	宮の沢1号橋	北海道函館市豊浦町	大澗豊浦線	3	3	RC橋	1963	2020	対策内容	<----------> 【床版】上部工取替え（鋼橋） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞					＜定期点検＞		0	
												事業費	73										73	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
309	D	Ⅱ	12	宮の沢2号橋	北海道函館市大淵町	大淵豊浦線	3.45	3.8	RC橋	1963	2020	対策内容	<----------> 【床版】上部工取替え（鋼橋） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			＜定期点検＞			<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工		＜定期点検＞		0	
													0						0					
												事業費	90						27				117	
310	D	Ⅲ	8	宮の沢3号橋	北海道函館市大淵町	大淵豊浦線	3.1	3	RC橋	1963	2020	対策内容	<----------> 【床版】上部工取替え（鋼橋） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			＜定期点検＞				＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 6	6	
													0									6		
												事業費	73										73	
311	D	Ⅲ	8	宮の沢4号橋	北海道函館市大淵町	大淵豊浦線	3.3	3.8	RC橋	1970	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<---------->		＜補修設計＞		<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+防護柵+床版防水工 7	7	
													＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞ 0				7		
												事業費	5		3			10					18	
312	D	Ⅱ	12	宮の沢5号橋	北海道函館市大淵町	大淵線	2.7	8.4	RC橋	1993	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	<----------> 【主桁】ひびわれ注入工					＜定期点検＞				0	
													0	＜定期点検＞ 0										
												事業費	17	1									17	
313	D	Ⅱ	12	宮の沢6号橋	北海道函館市大淵町	豊浦3号線	3.6	3.4	RC橋	1974	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工						0	
													＜定期点検＞ 0	0			0	＜定期点検＞						
												事業費	5	20			0						25	
314	D	Ⅲ	8	宮の沢7号橋	北海道函館市大淵町	大淵中浜線	3.8	5.5	RC橋	1978	2020	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	<---------->			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 15	15	
													0			＜定期点検＞	0			＜補修設計＞ 0	＜定期点検＞	15	15	
												事業費	36				11			14			61	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
315	D	Ⅱ	12	久保田橋	北海道函館市女那川町	女那川2号線	3.35	3.6	RC橋	1976	2020	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞		0	
												事業費	66				24			9			99	
316	D	Ⅲ	8	冷水1号橋	北海道函館市女那川町	女那川冷水線	5.8	3.1	PC橋	1967	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用 0			＜補修設計＞ ＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工 11 【伸縮装置】取替え 3 14			14	
												事業費	4		18				9				31	
317	D	Ⅱ	12	川上橋	北海道函館市女那川町	女那川冷水線	10.18	8.9	RC橋	1982	2017	対策内容	＜定期点検＞		<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 0	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費			2	16							18	
318	D	Ⅱ	12	冷水2号橋	北海道函館市女那川町	女那川1号線	6.6	4	RC橋	1977	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0				＜定期点検＞					0	
												事業費	5	21									27	
320	D	Ⅱ	12	あゆ沼橋	北海道函館市女那川町	荒砥線	2.6	6	RC橋	1993	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	9										9	
321	D	Ⅲ	8	荒砥1号橋	北海道函館市川上町	荒砥線	2.4	4.4	RC橋	1970	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【補修】床版防水工6 6	6	
												事業費	6		29								35	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
326	D	Ⅱ	12	寄貝歌橋	北海道函館市女那川町	寄貝歌1号線	3.1	4.5	RC橋	1962	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0		＜定期点検＞					0	
												事業費	6			28							34	
327	D	Ⅱ	12	山十沢橋	北海道函館市高岱町	空川線	3.1	4	RC橋	1972	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0				0	
												事業費	5			2			9				16	
328	A	Ⅱ	9	紅葉橋	北海道函館市日ノ浜町	青盤線	9.49	3.5	RC橋	1966	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0		＜定期点検＞	0	
												事業費	5							23			29	
329	D	Ⅱ	12	青盤2号橋	北海道函館市高岱町	青盤線	7	3.1	鋼橋	1974	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞	<----------> 【橋台】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 0				＜定期点検＞				0	
												事業費	4		9								12	
330	D	Ⅲ	8	青盤3号橋	北海道函館市高岱町	青盤線	4.4	3	RC橋	1974	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0	＜補修設計＞		<----------> 【補修】+床版防水工+洗掘 6 6	＜定期点検＞				6	
												事業費	3		15								19	
331	D	Ⅲ	8	4号橋	北海道函館市古武井町	古武井4号線	11.55	4.1	鋼橋	1979	2017	対策内容	<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜補修設計＞ ＜定期点検＞		<----------> 【主桁】塗装塗替え 9 【補修】断面修復工+床版防水工 5 【伸縮装置】取替え 3 17			17	
												事業費	24										24	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
332	D	Ⅱ	12	平島橋	北海道函館市恵山町	中野桑原1号線	5.3	6	RC橋	1966	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞					0	
												事業費	9		69								77	
333	D	Ⅱ	12	つつじ橋	柏北海道函館市野町	恵山公園線	15.6	11.5	PC橋	2001	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		0	
												事業費	17								34		51	
334	D	Ⅱ	12	白浜1号橋	北海道函館市柏野町	柏野2号線	2.6	6	RC橋	1972	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	9										9	
335	D	Ⅱ	12	白浜2号橋	北海道函館市柏野町	柏野2号線	2.6	6	RC橋	1972	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 ＜定期点検＞ 0					0	
												事業費	9					0					9	
336	D	Ⅱ	12	白い浜橋	北海道函館市恵山町	中野桑原2号線	11	6	PC橋	1981	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0		＜定期点検＞		0	
												事業費	9						9				19	
337	D	Ⅱ	12	白浜3号橋	北海道函館市恵山町	恵山5号線	7.6	4.3	RC橋	1978	2020	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 0			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0		＜定期点検＞		0	
												事業費	6				23			15			44	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
338	D	Ⅱ	12	白浜4号橋	北海道函館市柏野町	柏野2号線	5.2	9	RC橋	1989	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞				0	
												事業費	10										10	
339	D	Ⅱ	12	青盤1号橋	北海道函館市高岱町	青盤線	13.5	4.4	PC橋	1991	2018	対策内容	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞				0	
												事業費	34										34	
401	D	Ⅱ	12	矢尻大橋	北海道函館市銚子町	相泊線	31.9	7.6	PC橋	1973	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞			【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工		<----------> ＜定期点検＞ 0	0	
												事業費	11									40	51	
402	D	Ⅱ	12	矢尻小川橋	北海道函館市銚子町	浜町3号線	2.9	4	RC橋	1983	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞					0	
												事業費	5		11								16	
403	D	Ⅲ	8	赤井川橋	北海道函館市銚子町	絵紙山3号線	7.4	3.6	RC橋	1971	2021	対策内容					＜定期点検＞	＜補修設計＞	<----------> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用） 0	<----------> 【補修】断面修復工+床版防水工+洗堀 6 6		＜定期点検＞	6	
												事業費							18				18	
404	D	Ⅱ	12	絵紙矢尻橋	北海道函館市絵紙山町	絵紙山2号線	12.36	6	鋼橋	1986	2017	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	30										30	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
406	D	Ⅱ	12	冬部橋	北海道函館市浜町	矢尻1号線	23	3	鋼橋	1999	2018	対策内容	<----------> 【床版】床版打換え 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	<----------> 0	0	
												事業費	58									3	61	
407	D	Ⅱ	12	絵紙山橋	北海道函館市紙絵山町	紙絵山1号線	6.2	3.3	鋼橋	1997	2018	対策内容	<----------> 【床版】上部工取替え（鋼橋） 0	＜定期点検＞				<----------> 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞				0	
												事業費	55					4					59	
408	D	Ⅱ	12	八幡川橋	北海道函館市島泊町	島泊2号線	6.3	4.5	PC橋	1978	2021	対策内容					＜定期点検＞			【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用）	<----------> 0	＜定期点検＞	0	
												事業費									7		7	
409	A	Ⅲ	5	佐々木沢橋	北海道函館市元村	陰の浜線	2.4	4.5	鋼橋	1977	2021	対策内容				＜補修設計＞	＜定期点検＞	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入 【主桁】塗装塗替え 1 【補修】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 4 【伸縮装置】取替え 2 7			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞	7	
												事業費						2			11		13	
410	D	Ⅱ	12	新水無橋	北海道函館市恵山岬町	水無1号線	12.19	8	PC橋	1992	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞	0	
												事業費	12			20							32	
411	D	Ⅱ	12	冷水橋	北海道函館市絵紙山町	絵紙山2号線	14.56	6	PC橋	1987	2018	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞					＜定期点検＞				0	
												事業費	9										9	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
502	D	Ⅳ	4	紅葉橋	北海道函館市岩戸町	磯谷温泉線	10.6	2	鋼橋	1969	2010	対策内容	<----------> 【橋台】断面修復工 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜補修設計＞ ＜定期点検＞	<----------> 【撤去】24 ＜撤去＞ 24			<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工						24	
												事業費	29				10						39	
505	D	Ⅲ	8	新世橋	北海道函館市古部町	古部浜通り1号線	7.5	5	PC橋	2003	2021	対策内容		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞	＜補修設計＞		<----------> 【補修】断面修復工+洗掘 6 6		＜定期点検＞	6	
												事業費		35									35	
506	A	Ⅲ	5	からまつ橋	北海道函館市尾札部町	尾札部からまつ団地線	20	5	鋼橋	1975	2017	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0						＜定期点検＞			0	
												事業費	29	61									90	
507	D	Ⅱ	12	とどめき橋	北海道函館市尾札部町	尾札部中央1号線	11	3.5	PC橋	1970	2011	対策内容	<----------> 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 0	＜定期点検＞				<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 0	＜定期点検＞				0	
												事業費	17					10					26	
508	D	Ⅱ	12	サイロ橋	北海道函館市尾札部町	尾札部中央1号線	10.9	3.5	RC橋	1938	2010	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	＜定期点検＞			<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0		＜定期点検＞				0	
												事業費	5				5						10	
509	D	Ⅱ	12	角石橋	北海道函館市尾札部町	尾札部中学校1号線	7	6	RC橋	1986	2018	対策内容		＜定期点検＞		<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0			＜定期点検＞				0	
												事業費				27							27	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
510	D	Ⅲ	8	から川橋	北海道函館市尾札部町	尾札部八木沢線	6.8	3.1	RC橋	1957	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【補修】床版防水工+洗掘 14 【伸縮装置】取替え 2 16	＜定期点検＞	16	
												事業費	4								17		21	
511	D	Ⅱ	12	極楽橋	北海道函館市尾札部町	尾札部見日線	7.3	4.5	PC橋	1975	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0				＜定期点検＞				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	＜定期点検＞ 0	0	
												事業費	7									13	20	
512	A	Ⅱ	9	躍進橋	北海道函館市木直町	ポン木直線	10.4	4	PC橋	1974	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0				<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 0	＜定期点検＞					0	
												事業費	6				12						17	
513	D	Ⅱ	12	丸山橋	北海道函館市木直町	ポン木直線	10	4	鋼橋	1975	2017	対策内容	<----------> 【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0					＜定期点検＞					0	
												事業費	19										19	
514	D	Ⅲ	8	木直川橋	北海道函館市木直町	木直小学校1号線	12.6	4	鋼橋	1970	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【補修工事】38 38	<----------> 【床版】塗装塗替え工（Rc－Ⅰ）+当て板補強工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞					38	
												事業費	6		43								48	
515	D	Ⅱ	12	第3木直川橋	北海道函館市木直町	木直砂防ダム2号線	8.5	3	PC橋	1974	2017	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） ＜定期点検＞ 0	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0				＜定期点検＞					0	
												事業費	4	19									23	

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

ZIP番号	維持管理区分	健全性	優先度	橋梁名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	種類	架設年度	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	事業費（百万円）	備考
516	A	Ⅱ	9	長寿橋	北海道函館市豊崎町	大船上の湯線	25.76	7.5	PC橋	1989	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0			<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸 0	＜定期点検＞		<----------> 【主桁】ひびわれ注入工+床版防水工（床版橋に適用） 0			＜定期点検＞	0	
												事業費	11			17			17				45	
517	D	Ⅲ	8	ポン木直川橋	北海道函館市木直町	ポン木直浜通り1号線	8	4.3	RC橋	1936	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0		<----------> 【補修工事】24 24		＜定期点検＞					＜定期点検＞	24	
												事業費	6										6	
518	D	Ⅲ	8	新栄橋	北海道函館市古部町	古部浜通り2号線	7.5	5.3	PC橋	2002	2021	対策内容	<----------> 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 0	<----------> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 0			＜定期点検＞		＜補修設計＞		<----------> 【補修】床版防水工+洗堀 12 12	＜定期点検＞	12	
												事業費	8	36									45	
今後の修繕・架替え事業費（百万円） ： BMSシミュレーション結果													5,552	654	1,000	852	644	947	652	815	349	256	11,721	
①	修繕・架け替え事業費（百万円）：内容見直し、平準化検討後												174	244	223	165	180	148	161	144	194	206	1,840	
②	設計委託費（百万円）												19	0	10	35	15	50	55	70	0	0	254	
③	橋梁定期点検費用（百万円）												28	10	13	32	26	28	10	13	32	26	218	
今後の修繕・架替え事業費合計（百万円）①＋②＋③：検討後の計画策定													215	254	246	232	221	227	226	226	226	232	2,282	