資料２

次期最終処分場等整備 ロードマップ（案）

年　度	令和6年度（2024年）	令和7年度（2025年）	令和8年度（2026年）	令和9年度（2027年）	令和10年度（2028年）	令和11年度（2029年）	令和12年度（2030年）	令和13年度（2031年）	令和14年度（2032年）	令和15年度（2033年）	令和16年度（2034年）	令和17年度（2035年）	令和18年度（2036年）	令和19年度（2037年）
フェーズ	ロードマップ	基本構想	基本計画		基本設計・環境アセスメント			実施設計	建設工事				供用	
委員会等	委員の選定 設置要綱作成	基本構想検討委員会	基本計画検討委員会 技術検討委員会		廃棄物減量等推進審議会 プロポーザル選定委員会									
上記委員会での検討事項		・新ごみ処理システムのあり方 ・最終処分するごみの種類と量 ・施設の規模 　最終処分場 　水処理施設 　中間処理施設 　資源化施設 ・廃止後の跡地利用	・ごみ処理の広域化と集約化 ・プラスチック使用製品の分別収集と再商品化 ・ＰＦＩの導入 ・左記施設の構造 ・周辺の社会インフラ整備 ・一般廃棄物処理基本計画改定案 ・循環型社会形成推進地域計画案											
業務委託等		基本構想策定 （候補地選定）	基本計画策定 （候補地選定・決定）		事業者選定 公募型プロポーザル	基本設計 測量・地質調査 環境影響調査 （環境アセスメント）		実施設計				供用後モニタリング		
PFI導入の検討			外部アドバイザリー選定 導入に向けての検討 （庁内合意形成）			事業者選定委員会 実施方針策定 特定事業選定	事業者選定 （募集→契約）							
建設候補地関係住民説明	建設候補地の選定要件整理	建設候補地の選定	建設候補地の選定・決定 住民説明（候補地選定・用地取得）				物件調査	用地の取得						
建設工事									建設工事（土木・営繕）				供用開始	
循環型社会形成推進交付金	・北海道環境生活部循環型社会推進課 ・渡島総合振興局保健環境課環境生活課 との協議・情報共有				（第3期）循環型社会形成推進地域計画策定	循環型社会形成推進交付金　※交付率1/3 （要望・交付申請・実績報告等）								
一般廃棄物処理基本計画	（第4次）一般廃棄物処理基本計画策定				（第4次）一般廃棄物処理基本計画改訂									